

Opstookprotocol vloerverwarming

Chemsta Accelerator

Vloeibare droogtijdversneller

Datum:

Opdrachtgever:

Bouw/project:

Het aanzetten van de vloerverwarming kan als volgt gebeuren:

Droogtijd 7 dagen - dosering 1,5% 1 dag na plaatsing van de cementdekvloer starten met dag 1 van het protocol

Droogtijd 14 dagen - dosering 1,0% 3 dagen na plaatsing van de cementdekvloer starten met dag 1 van het protocol

Droogtijd 21 dagen - dosering 0,6% 12 dagen na plaatsing van de cementdekvloer starten met dag 1 van het protocol

Verwarmingscurve

Dosering	1,50%	1,00%	0,60%		
Dagen	7	14	21		
	°C in circuit	°C in circuit	°C in circuit	°C in circuit	Testverantwoordelijke
Dag 1-2	20	20	20		
Dag 3-4	25	25	25		
Dag 5-6	30	30	30		
Dag 7	Max. temp.	Max. temp.	Max. temp.		
Dag 8	20	Max. Temp.	Max. temp.		
Dag 9		30	25		

Dekvloerspecificatie		
Cement per M3		kg
Zand per M3		kg
Accelerator per M3		% van het cementgewicht

De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit (watertemperatuur) en niet de omgevingstemperaturen.

LET OP/BELANGRIJK: 3 tot 4 keer per dag luchten (geen tocht).

Opmerkingen

.....

Plaats:

Datum:

Aannemer/opdrachtgever: