

Opstookprotocol vloerverwarming

Chemsta Accelerator

Vloeibare droogtijdversneller

Datum:

Opdrachtgever:

Bouw/project:

Het aanzetten van de vloerverwarming kan als volgt gebeuren:

- Dosering 1,5% 1 dag na plaatsing van de cementdekvloer starten met dag 1 van het protocol
- Dosering 1,0% 3 dagen na plaatsing van de cementdekvloer starten met dag 1 van het protocol
- Dosering 0,6% 12 dagen na plaatsing van de cementdekvloer starten met dag 1 van het protocol

Verwarmingscurve

| Dosering | 1,50% | 1,00% | 0,60% | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Dagen | 5 - 8 | 10 - 14 | 20 - 25 | | |
| | °C in circuit | °C in circuit | °C in circuit | °C in circuit | Testverantwoordelijke |
| Dag 1-2 | 25 | 20 | 20 | | |
| Dag 3-4 | 35 | 25 | 25 | | |
| Dag 5-6 | 40 | 35 | 35 | | |
| Dag 7 | 45 | 45 | 45 | | |
| Dag 8 | 20 | 45 | 45 | | |
| Dag 9 | | 30 | 30 | | |

| Dekvloerspecificatie | | |
|----------------------|--|----|
| Cement per M3 | | kg |
| Zand per M3 | | kg |
| Speed per M3 | | % |

De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit en niet de omgevingstemperaturen. Zou de gewenste eindwaarde nog niet bereikt zijn, gelieve dan de vloerverwarming blijvend op 35°C aanlaten. Om een bovenvloer te mogen plaatsen moet de temperatuur van de dekvloer onder de 25°C bedragen.

LET OP/BELANGRIJK: 3 tot 4 keer per dag luchten (geen tocht).

Opmerkingen

.....

Plaats:

Datum:

Aannemer/opdrachtgever: