

# Opstookprotocol vloerverwarming

## Chemsta Basic

### Vloeibare droogtijdversneller

Datum: .....

Opdrachtgever: .....

Bouw/project: .....

**Het aanzetten van de vloerverwarming kan als volgt gebeuren:**

**Dosering 1,0%**

**3 dagen na plaatsing van de cementdekvloer starten met dag 1 van het protocol**

#### Verwarmingscurve

<b>Dosering</b>	1,00%		
<b>Dagen</b>	10		
	°C in circuit	°C in circuit	Testverantwoordelijke
Dag 1-2	20		
Dag 3-4	22		
Dag 5-6	30		
Dag 7	46		
Dag 8	27		
Dag 9			

<b>Dekvloerspecificatie</b>		
Cement per M3		kg
Zand per M3		kg
Speed per M3		%

De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit en niet de omgevingstemperaturen. Zou de gewenste eindwaarde nog niet bereikt zijn, gelieve dan de vloerverwarming blijvend op 35°C aanlaten. Om een bovenvloer te mogen plaatsen moet de temperatuur van de dekvloer onder de 25°C bedragen.

**LET OP/BELANGRIJK: 3 tot 4 keer per dag luchten (geen tocht).**

#### Opmerkingen

.....

Plaats: .....

Datum: .....

Aannemer/opdrachtgever: .....