

Verwarmingsadvies



Toeslagstof 7 < 9 AGH5' 6 Ug]W

Datum _____
Opdrachtgever _____
Werf _____
Dekvloerspecificatie _____

Het aansteken van de vloerverwarming kan als volgt gebeuren :
Dosering 1,0 % 3 dagen na het verleggen van de dekvloer

Verwarmingskurve

Dosering	1.0%			
Dagen	°C in circuit		°C in circuit	Testverantwoordelijke
Dag 1	20			
Dag 3	22			
Dag 5	30			
Dag 7	46			
Dag 8	27			
Dag 9				

De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit en niet de temperaturen van het luchtruim.
Zou de gewenste eindwaarde nog niet bereikt zijn, gelieve dan de vloerverwarming blijvend op 35°C aanlaten.
Om een bovenvloer te mogen plaatsen moet de temperatuur van de dekvloer onder de 25°C bedragen.

Opmerkingen

Plaats, Datum

Aannemer/Opdrachtgever

FÄÖ: [~]Ä•] | ~ cá [) ÁÓXÁÁ ÁÁÁÜ&@ [~ ^ | ÁÍFA ÁÁÁFÍ | | ÁÖÖÁÖ^ÁÖ [[!] }

TeIKÁÉHFÁ€ÁGGJÁÍ | Á€ÍÁFÎ

^É { æä|Kää } - [OF* : [~] • [| ~ cá [] É& [{ ÁÁÁ ÁÁÁ , , , É&@^ { •cæÉ&@^ { ä^É& [{