

# Opstookprotocol vloerverwarming

## Chemsta PLUS (PP)

### Versterker

Datum: .....

Opdrachtgever: .....

Bouw/project: .....

**Het aanzetten van de vloerverwarming kan als volgt gebeuren:  
10 dag na plaatsing van de cementdekvloer starten met dag 1 van het protocol**

#### Verwarmingscurve

Dosering	1,50%		
	°C in circuit	°C in circuit	Testverantwoordelijke
Dag 1-2	33		
Dag 3-4	47		
Dag 5-6	30		
Dag 7	21		
Dag 8	20		
Dag 9			

Dekvloerspecificatie		
Cement per M3		kg
Zand per M3		kg
Plus PP per M3		%

De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit en niet de omgevingstemperaturen. Zou de gewenste eindwaarde nog niet bereikt zijn, gelieve dan de vloerverwarming blijvend op 35°C aanlaten. Om een bovenvloer te mogen plaatsen moet de temperatuur van de dekvloer onder de 25°C bedragen.

#### Opmerkingen

.....  
.....

Plaats: ..... Datum: .....

Aannemer/opdrachtgever: .....