

# Opstookprotocol vloerverwarming

## Chemsta Basic

### Vloeibare droogtijdversneller

Datum: .....

Opdrachtgever: .....

Bouw/project: .....

**Het aanzetten van de vloerverwarming kan als volgt gebeuren:  
Droogtijd 10 dagen - dosering 1,0% 3 dagen na plaatsing van de cementdekvloer starten met dag 1 van het protocol**

#### Verwarmingscurve

Dosering	1,00%		
Dagen	10		
	°C in circuit	°C in circuit	Testverantwoordelijke
Dag 1-2	20		
Dag 3-4	25		
Dag 5-6	30		
Dag 7	Max. temp.		
Dag 8	Max. temp.		
Dag 9	30		

Dekvloerspecificatie		
Cement per M3		kg
Zand per M3		kg
Basic per M3		% van het cementgewicht

De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit (watertemperatuur) en niet de omgevingstemperaturen.

**LET OP/BELANGRIJK: 3 tot 4 keer per dag luchten (geen tocht).**

#### Opmerkingen

.....

Plaats: ..... Datum: .....

Aannemer/opdrachtgever: .....