

Opstookprotocol vloerverwarming

Chemsta PLUS en Chemsta PLUS PP

Versterker

Datum:

Opdrachtgever:

Bouw/project:

**Het aanzetten van de vloerverwarming kan als volgt gebeuren:
28 dag na plaatsing van de cementdekvloer starten met dag 1 van het protocol**

Verwarmingscurve

Dosering	1,00 - 1,50%		
	°C in circuit	°C in circuit	Testverantwoordelijke
Dag 1	20		
Dag 2	22		
Dag 3	24		
Dag 4	26		
Dag 5	28		
Dag 6	Max. temp.		
Dag 7	28		
Dag 8	26		
Dag 9	23		
Dag 10	20		

Dekvloerspecificatie		
Cement per M3		kg
Zand per M3		kg
Plus (PP) per M3		% van het cementgewicht

De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit (watertemperatuur) en niet de omgevingstemperaturen.

Opmerkingen

.....

Plaats: Datum:

Aannemer/opdrachtgever: