

# Opstookprotocol vloerverwarming

## Chemsta Speed

### Vloeibare droogtijdversneller

Datum: .....

Opdrachtgever: .....

Bouw/project: .....

**Het aanzetten van de vloerverwarming kan als volgt gebeuren:**

**Droogtijd 2 a 5 dagen – dosering 1,0 - 1,5%      1 dag (24 uur) na plaatsing van de cementdekvloer starten met dag 1 van het protocol**

#### Verwarmingscurve

Dosering	1,00 - 1,50%		
Dagen	2 - 5		
	°C in circuit	°C in circuit	Testverantwoordelijke
Dag 1	34		
Dag 2	Max. temp.		
Dag 3	35		
Dag 4	25		

Dekvloerspecificatie		
Cement per M3		kg
Zand per M3		kg
Speed per M3		% van het cementgewicht

De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit (watertemperatuur) en niet de omgevingstemperaturen.

**LET OP/BELANGRIJK: 3 tot 4 keer per dag luchten (geen tocht).**

#### Opmerkingen

.....

.....

Plaats: ..... Datum: .....

Aannemer/opdrachtgever: .....