

Verwarmingsadvies

Chemsta Compound PP

Droogtijdversneller in compound formule

Datum:

Opdrachtgever:

Bouw/project:

Het aanzetten van de vloerverwarming kan als volgt gebeuren:

Dosering 1,5% 1 dag na het verleggen van de dekvloer
 Dosering 1,0% 3 dagen na het verleggen van de dekvloer

Verwarmingscurve

Dosering	1,00%	1,50%		
Dagen	10 - 14	5 - 8		
	°C in circuit	°C in circuit	°C in circuit	Testverantwoordelijke
Dag 1	20	33		
Dag 3	22	47		
Dag 5	30	30		
Dag 7	46	21		
Dag 8	27	20		
Dag 9				

Dekvloerspecificatie		
Cement per M3		kg
Zand per M3		kg
Compound PP per M3		%

De aangegeven temperaturen zijn temperaturen gemeten in het verwarmingscircuit en niet de omgevingstemperaturen. Zou de gewenste eindwaarde nog niet bereikt zijn, gelieve dan de vloerverwarming blijvend op 35°C aanlaten. Om een bovenvloer te mogen plaatsen moet de temperatuur van de dekvloer onder de 25°C bedragen.

Opmerkingen

.....

Plaats: Datum:

Aannemer/opdrachtgever: